

# 配管工事物量まとめ表

平成22年1月1日

## 1. 全体まとめ

LINE No. 流体	No.	材質	SCH	断熱	合計				平均口径 ( inch )	溶接密度 D-B/B-M	プレハブ 率(%)	プレハブ D-B	現地 D-B
					配管長m	管重量kg	B-M	D-B					
クラス A1		SGP	-	小計	1,442	4,913.0	1,932		1.3				
クラス A6		SGP-ZN		小計	1,428	42,232.6	10,400		7.3				
<b>SGP系 ( A1, A6 )</b>				<b>合計</b>	<b>2,870</b>	<b>47,145.6</b>	<b>12,332</b>	<b>18,498</b>	<b>4.3</b>	<b>1.5</b>	<b>80%</b>	<b>14,798</b>	<b>3,700</b>
クラス A2		STPG370	40	小計	538	7,862.1	1,745		3.2				
クラス A3		STPG370	40	小計	763	5,688.3	1,740		2.3				
クラス A4		STPG370	80/40	小計	308	1,371.5	481		1.6				
<b>STPG系 ( A2, A3, A4 )</b>				<b>合計</b>	<b>1,609</b>	<b>14,921.9</b>	<b>3,966</b>	<b>5,949</b>	<b>2.5</b>	<b>1.5</b>	<b>80%</b>	<b>4,759</b>	<b>1,190</b>
クラス C1		SUS304	10S	小計	11,185	44,412.9	21,326		1.9				
クラス C2		SUS304	20S	小計	250	791.2	369		1.5				
<b>SUS304系 ( C1, C2 )</b>				<b>合計</b>	<b>11,435</b>	<b>45,204.1</b>	<b>21,695</b>	<b>32,877</b>	<b>1.9</b>	<b>1.5</b>	<b>81%</b>	<b>26,741</b>	<b>6,136</b>
クラス D1		SUS316	10S	小計	2,816	10,132.5	4,624		1.6				
クラス D2		SUS316	20S	小計	240	843.6	373		1.6				
クラス D3		SUS316	40	小計	188	1,034.6	376		2.0				
<b>SUS316系 ( D1, D2, D3 )</b>				<b>合計</b>	<b>3,244</b>	<b>12,010.7</b>	<b>5,373</b>	<b>10,957</b>	<b>1.7</b>	<b>2.0</b>	<b>84%</b>	<b>9,232</b>	<b>1,725</b>
SUS304 スパイラルダクト		SUS304	0.6t	合計	550	971.2	4,233	4,233	7.7	1.0	0%	0	4,233
<b>総合計</b>					<b>19,708</b>	<b>120,254</b>	<b>47,599</b>	<b>72,513</b>	<b>2.4</b>	<b>1.5</b>	<b>77%</b>	<b>55,530</b>	<b>16,983</b>